

林床表土の流出防止柵を作る

異常気象の影響か、雨水の流れが激しく、表土をどんどん押流しています。このまま放置すると溝が深くなり周囲の土層を崩してしまいますので、低質の間伐材を使って土留め工事をしました。

沢筋にある丸太をヒッパリダコを使って現場まで引き上げ、現場に合わせて切断しながら柵を組み立てて行きました。カケヤでのくい打ちも、普段は経験することもないので、個人差が出てきてほほえましかげりです。



完成した土留めの柵 7 カ所



ヒッパリダコを使って現場に集材



前後に立杭を打ち込んで丸太を積み上げていきます